

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019

№ 153

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной комфортной среды на территории Константиновского городского поселения» за 2018 год

Во исполнение п.п. 5.7. постановления Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2018 год (утвержденной постановлением от 29.11.2017 № 857, в редакции постановлений: № 489 от 12.07.2018, № 202 от 28.12.2018), согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Константиновского городского поселения

А.А. Казаков

Верно:

главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы

А.В. Вихрова



ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Константиновского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, за 2018 год (утвержденной постановлением от 29.11.2017 № 857 в редакции постановлений: № 489 от 12.07.2018, № 202 от 28.12.2018) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории «Константиновского городского поселения»;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий «Константиновского городского поселения»;

реализовано благоустройство парка им. Н. Токарчука:

оснащение площадок для досуга и отдыха детей и взрослых.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» - не реализовывалась.

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» - не реализовывалась.

В рамках подпрограммы 3 «Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков)» предусмотрена реализация четырёх основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» выполнено не в полном объеме (не установлена сцена с

трибунами).

Основное мероприятие 3.2. «Разработка и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения» выполнено. Проектно сметная документация по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения изготовлена в полном объеме. Проектная документация разработана Исполнителем ХП «ПБ Среда» на основании договора на выполнение проектных работ №№ ОП07/2017 и №№ ОП08/2017 от «1» декабря 2017 года

Основное мероприятие 3.3. «Осуществление авторского надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения» - выполнено (Муниципальный контракт № 8/2018 от 31 мая 2018 ИКЗ: 183611600890961160100100770777112244 с Хозяйственным партнерством «Проектное бюро Среда» (ХП «ПБ Среда» на сумму 55 700 тыс. руб.) Срок оказания услуг: начало - с момента заключения Контракта; окончание - до полного завершения подрядных работ.

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление технического надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения» - выполнено (Подписаны два договора ИКЗ: 183611600890961160100100290010000244 с обществом с ограниченной ответственностью «Надежда»: № 41 от 21 мая 2018 на сумму 99 900 тыс. руб. Срок осуществления технического надзора: начало с момента подписания договора, окончание 29.06.2018 г. и № 51 от 31 мая 2018 на сумму 99 900 тыс. руб.). Срок осуществления строительного контроля: начало с момента подписания договора, окончание 30.09.2018.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» за 2018 год приведены в таблице 1 к настоящему отчету.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице 3.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- позднее проведение конкурсных процедур;
- внесение изменений в проектную документацию;
- на момент реализации завышение цен на МАФ и проблема в поисках производителя конструкций

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 29 858,0 тыс. рублей, плановый объём средств за счёт всех источников, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения - 1826,6 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 24 387,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета - 3644,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29 046 349 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Константиновского городского поселения - 1 284 429,47 рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 23 713 955 рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета - 3 543 464,53 рублей;

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения составил 811 651 рублей, из них: 811 651 рублей — причина неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

1200 рублей - экономия по факту заключенных договоров на ПСД -1000 и технический надзор.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по одному из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов Константиновского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновском городском поселении» - 32,0 , 10,0

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Константиновского городского поселения» - 28,6, 0

Показатель 1.2 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» — 3,4, 0

Показатель 1.3 «Доля благоустроенных мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения» — 10,0, 10.0

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы $\mathcal{E}_п$:

- показателя 1 составляет 4;

- показателя 1.1. составляет 4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы $\mathcal{E}_о$ равно единице, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом, составляет 0,5, т.к. основные мероприятия выполнены не в полном объеме

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения.

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 5).

СРм равно 0,98, т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 4; количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 4.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения ССуз равно 0,99.

Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения $\mathcal{E}_ис$ составляет менее 0,9; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,8;

- реализация основных мероприятий – 1;

- бюджетная эффективность – 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = \mathcal{E}_о * 0,5 + СР_{ом} * 0,3 + \mathcal{E}_ис * 0,2 = 1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 0,9 * 0,2 = 0,98$$

Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для более успешной и стабильной работы следовало бы привести в действие многие резервы, в том числе по части использования маркетинговых средств в благоустроенных общественных территориях:

- обеспечить круглогодичное функционирование основных объектов культурно-развлекательной и физкультурно - спортивной деятельности, продлевая тем самым и жизненный цикл многих товаров;
- интенсифицировать использование имеющейся в распоряжении парка базы, спланировать работу с учетом максимального удовлетворения спроса различных групп потребителей, тщательней сегментировать собственные рынки, целенаправленно работать на конкретных сегментах;
- интенсифицировать киноконцертную деятельность, видеообслуживание во всех приемлемых для парка формах;
- обучать персонал современным бизнес-технологиям;
- расширить спектр прокатных услуг (конные экипажи - зимой, роликовые коньки, велосипеды), в том числе музыкальных инструментов, теле-, видео-, радиоаппаратуры и пр.;
- плотнее и более предметно сотрудничать с внешней маркетинговой средой - театрами, клубами, библиотеками, музеями, спортивными комитетами, детскими и юношескими организациями и пр.;
- всемерно совершенствовать информационно-рекламную деятельность;
- создавать службы маркетинга (в парках они встречаются крайне редко!), проводить маркетинговые исследования, разрабатывать маркетинговые планы и программы;
- настойчиво и предметно изучать опыт парковой деятельности, творчески использовать его применительно к реальным условиям конкретных территорий;
- совершенствовать качество предлагаемых населению услуг, сделать парк культуры и отдыха местом, куда потребителям хотелось бы прийти, где можно было бы с пользой для себя и семьи провести свободное время.

Качество жизни населения характеризуют условия и безопасность труда, состояние среды обитания, наличие и возможность использования свободного времени, культурный уровень, физическое развитие, физическая и имущественная безопасность граждан и т.д.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование <1>	Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий городского поселения»	Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	-	-	
1	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения»	Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	-	-	
1	Подпрограммы 3 «Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков)» Благоустройство территории парка им. Николая Токарчука расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, г.Константиновск в центральной части города Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе Дома Культуры	Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.	X	X	X	Повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории	Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства в центре города	
2	Основное мероприятие 1.1. Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского	Заместитель Администрации Константиновского	2018	01.01.18	31.12.18	Повышение удовлетворенности населения	Обновлены справочно-информационны	

<p>городского поселения (городских парков); Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г.Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	<p>городского поселения Агарков А.В.</p>	<p>2018</p>	<p>01.01.18</p>	<p>31.12.18</p>	<p>Создание условий для благоустройства общественных территорий</p>	<p>Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории</p>	<p>е базы данных, лицензионного программного обеспечения</p>
<p>3 Основное мероприятие 1.2. Разработка и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий городского поселения</p>	<p>Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.</p>	<p>2018</p>	<p>01.01.18</p>	<p>31.12.18</p>	<p>Создание условий для благоустройства общественных территорий</p>	<p>ПСД выполнена</p>	
<p>4 Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г.Константиновск. В центральной части г.Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	<p>Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.</p>	<p>2018</p>	<p>01.01.18</p>	<p>31.12.18</p>	<p>Создание условий для благоустройства общественных территорий</p>	<p>Авторский надзор осуществлен</p>	
<p>5 Основное мероприятие 1.4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	<p>Заместитель Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В.</p>	<p>2018</p>	<p>01.01.18</p>	<p>31.12.18</p>	<p>Создание условий для благоустройства общественных территорий</p>	<p>Технадзор осуществлен</p>	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4>	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных			Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	4	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа «Формирование городской среды»	Всего	29858,0	29858,0	29046,3	
	бюджет Константиновского городского поселения	1826,6	1826,6	1284,4	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>			27257,4	
	в том числе за счет средств:				
	- федерального бюджета<2>	24387,3	24387,3	23713,955	
	- областного бюджета<2>	3644,1	3644,1	3543,465	
	- бюджета Константиновского района<2>				
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ<2>				
	внебюджетные источники<2>				
Всего		0			
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий Константиновского городского поселения»			X		
	бюджет Константиновского городского поселения		0	0	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>				
	в том числе за счет средств:				
	- федерального бюджета<2>				
	- областного бюджета<2>				
	- бюджета Константиновского района<2>				
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ<2>				
	внебюджетные источники<2>				
Всего		0			
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения»			X		
	бюджет Константиновского городского поселения		0	0	
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2>				
	в том числе за счет средств:				

	- федерального бюджета<2>						
	- областного бюджета<2>						
	- бюджета Константиновского района<2>						
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ<2>						
	внебюджетные источники<2>			X			
	Всего	29858,0	29858,0	29858,0	29046,3		
<p>Подпрограммы 3 «Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков)»</p> <p>Благоустройство территории парка им. Николая Токарчука расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, г.Константиновск в центральной части города Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе Дома Культуры</p> <p>Основное мероприятие 1.1. Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков);</p> <p>Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p> <p>Основное мероприятие 1.2. Разработка и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий городского поселения</p> <p>Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского</p>		1826,6	1826,6	1826,6	1284,4		
		24387,3	24387,3	24387,3	23713,955		
		3644,1	3644,1	3644,1	3543,465		
		- бюджета Константиновского района<2>					
		- Фонда содействия реформированию ЖКХ<2>					
		внебюджетные источники<2>			X		
		Всего,	29352,3	29352,3	29352,3	28541,849	
		Всего,	200,0	200,0	200,0	199,0	
		Всего,	55,7	55,7	55,7	55,7	

<p>поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>				
<p>Основное мероприятие 1.4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	<p>Всего,</p>	<p>250,0</p>	<p>250,</p>	<p>249,8</p>

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единицы измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения»						
1.	Показатель 1 « Доля благоустроенных объектов Константиновского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Константиновского городского поселения » - 32,0, 10,0	%	39,8	39,9	39,8	-
	Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Константиновского городского поселения» - 28,6, 0					
	Показатель 1.2 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых многоквартирных домов»					
	Константиновского городского поселения» — 3,4, 0					
	Показатель 1.3 « Доля благоустроенных мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения» — 10,0; 10,0					

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основным мероприятием, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п / п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупочных
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Подпрограмма 1	29858,0	29046,3	811,7	811,7
	«Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» Подпрограмма 2	X	X	0	0
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» Подпрограмма 3	X	X	0	0
	«Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков)»	29858,0	29046,3	811,7	811,7
	Основное мероприятие 1.1. Обустройство мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения (городских парков); Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры	29858,0	29046,3	811,7	811,7
	Основное мероприятие 1.2. Разработка и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Константиновского городского поселения	200,0	199,0	1	1

	<p>Основное мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г.Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	55,7	55,7	0	0
	<p>Основное мероприятие 1.4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по обустройству мест массового отдыха населения Константиновского городского поселения; Благоустройство парка им. Николая Токарчука, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск. В центральной части г. Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры</p>	250,0	249,8	0,20	0,20

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	Количество мероприятий, запланированных реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе: - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей	4	4	выполнено

